

Què fem?

L'objectiu i funció principal del Pla de Barris de Palafrugell és facilitar la relació de la zona d'intervenció amb el conjunt del municipi, establint i potenciant les vies de connexió de l'àrea afectada amb la resta de la vila al mateix temps que intervenir dins la zona de La Sauleda–Carrer Ample per corregir les situacions de regressió urbanística i redirigir els processos d'exclusió cap a una integració social i laboral.

Tot plegat per incidir en una millora de la qualitat de vida de la població de l'àrea d'intervenció, tant en el sí del barri com en el conjunt de la vila.

- Establir i potenciar la connectivitat de l'àrea d'intervenció amb el conjunt del municipi
- Millorar l'espai públic del barri
- Millorar la imatge interna i externa del barri
- Rehabilitar els elements comuns dels edificis més degradats del barri
- Ampliar i millorar els equipaments del barri. (Local Social)
- Millorar la qualitat ambiental del barri
- Incorporar les tecnologies de la informació als edificis d'habitatges i equipaments públics de la zona
- Establir nous mecanismes de gestió de les comunitats
- Establir programes d'integració social i millora de la convivència entre els nouvinguts i la població autòctona
- Establir programes d'atenció especial dirigits a la població amb risc d'exclusió social
- Crear programes d'atenció a la infància i adolescència
- Fomentar l'equitat de gènere al barri
- Fomentar la participació ciutadana al barri
- Potenciar l'ús d'energies renovables en els edificis públics

Ens podeu trobar a

Carrer Carrilet, 2 (Antiga Oficina de Turisme)

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 9 a 13h

Responsable polític



Juli Fernández

alcalde@palafrugell.cat

Responsable tècnic

Silvia Esteva

Personal

- 2 tècniques insertores
- 1 tècnic prospector
- 1 auxiliar administrativa
- 1 medidora comunitària
- 1 mediador natural
- 1 tècnica d'ocupació i desenvolupament local
- 1 directora del projecte

Pressupost total

8.269.720,28€

Pressupost executat

3.265.729,90€

01. Pressupost

Descripció	Crèdits totals consignats	Obligacions reconegudes
INDEMNITZACIONS OBRES VORERA ESCOLA CARRILET	120.000,00€	0,00€
EXECUCIÓ OBRES PARC URBÀ CARRILET	8.582,14€	0,00€
MILLORA URBANA CARRER INDEPENDÈNCIA I SANT PERE	352.561,00€	0,00€
ARRANJAMENT VORERA CEIP CARRILET I CARRIL BICI	432.545,06€	0,00€
MILLORA PARCS URBANS PLA DE BARRIS	21.000,00€	17.575,25€
ENCÀRREC PROJECTES TEST EDIFICIS SAULEDA I AMPLE (TEDI)	4.484,92€	0,00€
REDACCIÓ PROJECTE PARC URBÀ CARRILET	2.706,99€	0,00€
REDACCIÓ PROJECTE INSTAL·LACIÓ ASCENSORS	5.498,40€	0,00€
TRANSFERÈNCIA INVERSIONS ASCENSORS I EDIFICIS PLA DE BARRIS	184.456,15€	0,00€
TRANSFERÈNCIES INVERSIONS ASCENSORS I EDIFICIS PLA DE BARRIS	375.000,00€	0,00€
SUBVENCIÓ COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI PALAFRUGELL	6.871,15€	6.871,15€
SUBVENCIÓ COMUNITAT PROPIETARIS EDIFICI ANIVERSARI	20.270,58€	20.270,58€
DESPESES RETIRADA DE RESIDUS D'AMIANT I FIBROCIMENT	62.000,00€	9.767,43€
INVERSIONS ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EQUIPAMENTS	103.500,00€	0,00€
APORTACIÓ PLA PENSIONS PERSONAL LABORAL	0,00€	0,00€
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS	46.986,03€	18.059,33€
ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PLA DE BARRIS	1.103,00€	36.521,55€
SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PLA DE BARRIS	14.749,00€	18.269,70€
DESPESES LLOGUER LOCAL TREBALL ALS BARRIS	14.897,66€	11.753,55€
MATERIAL FUNGIBLE TREBALL ALS BARRIS	700,00€	689,02€
DESPESES POTENCIACIÓ JOVES PLA DE BARRIS	17.752,00€	0,00€
DESPESES COHESIÓ SOCIAL ACOLLIDA AL BARRI	58.866,00€	35.818,91€
DESPESES D'INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AL LOCAL SOCIAL	1.329,00€	1.285,36€
DESPESES POTENCIACIÓ IDENTITAT DEL BARRI DINS EL MUNICIPI	15.000,00€	10.932,15€
NETEJA LOCAL PLA DE BARRIS	2.031,00€	1.974,97€
MILLORA LOCAL SOCIAL CARRER AMPLE	6.923,81€	0,00€
INVERSIÓ MILLORA I AMPLIACIÓ LOCAL SOCIAL LA SAULEDA	193.833,00€	0,00€
RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS	119.805,66€	125.920,73€
SEGURETAT SOCIAL PERSONAL PROJECTE TREBALL ALS BARRIS	38.392,81€	44.327,31€
	2.231.845,36€	360.036,99€

02. Descripció de les activitats

Les activitats que s'han dut a terme durant aquest 2012 tenen a veure d'una banda amb l'objectiu del projecte del Pla de Barris La Sauleda - carrer Ample i amb la visió global del projecte integral per tal d'interrelacionar les actuacions, i de l'altra la coordinació amb les diferents àrees municipals, per a l'execució de les actuacions previstes per a les anualitats 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 del projecte, continuant el 2013 i 2014 amb motiu de la pròrroga concedida .

02.01 Activitats encaminades a fomentar la integralitat del projecte

- Treball conjunt amb les diferents àrees municipals.
- Planificació, disseny i facilitació dels processos participatius.
- Anàlisi de l'avaluació participativa del Pla de Barris període 2008-2012.
- Col·laboració amb diferents Departaments de la Generalitat (principalment Departament d'Empresa i Ocupació, Departament de Territori i Sostenibilitat, Departament de Governació i Relacions Institucionals; Departament de Salut i Departament de Benestar Social i Família).
- Gestió de les subvencions.
- Relació amb les Entitats i Associacions municipals, així com amb les Associacions de Veïns i Veïnes, AMPAs i Centres Educatius de l'àmbit d'intervenció.
- Difondre i implicar a les persones que viuen a la zona de La Sauleda - carrer Ample en el projecte d'intervenció integral del barri.

02.02 Activitats d'execució de les actuacions

Camp 1: Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

Actuació 1.1. Projecte del Parc de La Sauleda

Actuació executada i finalitzada

Actuació 1.2. Projecte de millora urbana c/ Carrilet

Projecte previst per al 2014

Actuació 1.3. Projecte de millora urbana per l'arranjament del carrer Ponent.

Està previst sol·licitar la pròrroga per aquesta actuació, a executar durant el període 2015-2018.

Actuació 1.5. Projecte de millora urbana per l'arranjament dels carrers Independència i Sant Pere.

Està previst sol·licitar la pròrroga per aquesta actuació, a executar durant el període 2015-2018.

Actuació 1.6. Arranjament vorera CEIP carrilet i doble carril de circulació

Durant aquest període s'han realitzat treballs previs i converses amb els/les propietaris/es dels terrenys que parcialment quedaran afectats per l'obra. Està previst iniciar les obres aquest 2014.

Actuació 1.7. Projecte de millora urbana del carrer Barcelona.

Està previst sol·licitar la pròrroga per aquesta actuació, a executar durant el període 2015-2018.

Actuació 1.8: Adequació entorn pista Plaça de l'Estadi carrer Ample.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.**Actuació 2.2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius**

En el conjunt d'aquest camp d'actuació s'ha anat treballant amb les comunitats de propietaris/es, que es troben en diferents moments del procés.

Aquesta actuació comprèn un total de 18 comunitats de propietaris susceptibles de dur a terme la instal·lació o substitució d'ascensors i la rehabilitació de façanes i elements col·lectius: 16 d'elles situades a la zona de La Sauleda i 2 d'elles situades a la zona del c/ Ample.

Actualment la situació de les comunitats és la següent:

Zona carrer Ample:

- Comunitat de propietaris de l'Edifici Palafrugell (Edifici Olímpic): Obres executades i finalitzades.
- Comunitat de propietaris de l'edifici Aniversari: Obres executades i finalitzades.

En tots dos casos durant aquest període s'ha estat donant recolzament a les comunitats pel seguiment dels pagaments de les subvencions provinents de l'Agència Catalana de l'Habitatge. I, donat que l'ajuntament ha rebut les subvencions corresponents als honoraris tècnics, s'han realitzat els tràmits per a la transferència d'aquests ingressos a les comunitats.

A la zona de La Sauleda, de les 16 comunitats existents:

4 comunitats tenen el TEDI i el projecte de millora de l'edifici redactats. Al no obrir-se convocatòria de subvencions enguany per part d'Habitatge de la Generalitat, s'està recolzant les comunitats per tal que durant el 2013 es puguin fer obres de millora i rehabilitació de l'edifici, amb el suport d'una convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Palafrugell en el marc del Pla de Barris. Donada la situació socioeconòmica actual i que no s'obrirà convocatòria d'Habitatge, les obres no inclouran la instal·lació d'ascensors als edificis. (Aquestes comunitats estan situades al carrer Carrilet número 24, 29, 31 i 37).

Durant aquest període s'ha obert la convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Palafrugell. S'ha realitzat el seguiment de la sol·licitud i valoració de pressupostos per part de les comunitats, que ho han fet de manera conjunta tot i que demanant pressupostos individualitzats per cada edifici comunitari, i el dia 10 d'octubre es va realitzar una reunió amb els presidents d'aquestes comunitats. Seguidament es varen realitzar les reunions amb cada comunitat on es varen prendre els acords per tal de poder iniciar les obres.

Està previst començar les obres durant el primer trimestre de 2014.

D'altra banda continuem mantenint el contacte amb les comunitats interessades en fer alguna actuació per anar valorant la possibilitat de dur-les a terme.

Camp 3: Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu

Actuació 3.1: Millora i ampliació del Local Social de La Sauleda

Durant els mesos de juny a octubre de 2013 es va realitzar el procés participatiu per a la definició d'usos de l'espai per tal d'entregar-ho a tres equips d'arquitectes, per tal que presentessin les seves propostes. Varen participar en el procés:

- Els joves del barri
- Els i les alumnes de l'aula de barri de La Sauleda
- La gent gran de l'antiga associació de veïns i veïnes del barri
- Les entitats i associacions que fan ús del local social
- Reunió oberta (per veïns i veïnes del barri i comunitats de propietaris de la zona de la Sauleda)
- Reunió amb els caps d'àrea de l'Ajuntament i l'equip tècnic del Pla de Barris La Sauleda – Carrer Ample.

S'ha entregat el resultat a l'àrea d'Urbanisme i Obres per inicial el procés d'execució de l'actuació.

Actuació 3.2: Millora del Local Social del Carrer Ample.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 4: Incorporació de les noves tecnologies de la informació en els edificis

Actuació 4.1.: Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies.

No disposa de pressupost propi i, per tant, va vinculada a l'execució de les actuacions de millora urbana de carrers del Camp 1.

Actuació 4.2.: Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals.

Durant aquest període s'ha continuant treballant, donant suport a les comunitats de propietaris/es d'edificis plurifamiliars per al compliment de l'Ordenança Municipal reguladora d'antenes.

Actuació 4.3. : Creació aula TIC en el centre Cívic.

Actuació prevista per al 2014, ja que va vinculada a l'actuació 3.1.

Actuació 4.4.: Instal·lació aparell videoconferència

Actuació prevista per al 2014, ja que va vinculada a l'actuació 3.1.

Actuació 4.5.: Adaptació edificis a les noves normatives de telecomunicacions.

Actuació sense pressupost propi i dependent de les actuacions del Camp 2.

Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà***Actuació 5.2: Instal·lació d'energia solar fotovoltaica a edificis municipals.***

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.4: Increment biodiversitat parcs urbans

La primera setmana d'octubre es varen iniciar els treballs per adequar unes zones enjardinades del Parc de La Sauleda, que permetran, un cop acabats els treballs, fer una intervenció de millora de la biodiversitat del Parc.

Actuació 5.5: Increment dotació contenidors.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 5.6: Accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals.

Durant aquest període s'han estat definint les accions concretes a dur a terme en aquesta actuació que s'executarà durant el segon semestre de 2013. Durant el període comprès entre maig i setembre de 2013 s'han estat mantenint converses amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat per tal de poder realitzar una intervenció important a l'Escola Carrilet per a la millora de la climatització de l'escola i de la seva eficiència energètica. Donat que no hem rebut resposta del Departament per tal d'iniciar la intervenció prevista, s'estan redefinint les intervencions a dur-hi a terme. Es duran a terme un major nombre d'intervencions tot i que de menor abast i impacte. Està previst que les intervencions es duguin a terme durant els mesos d'estiu, que el centre estarà tancat.

Actuació 5.7: Retirada de residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars.

Durant l'actual període s'han recollit les sol·licituds de retirada d'elements de fibrociment, s'han valorat en funció de les bases específiques de la campanya. Així mateix l'empresa adjudicatària del servei de retirada (Canet Xirgu SL) ha fet la valoració econòmica de les intervencions sol·licitades. Amb aquestes informacions s'han resolt les sol·licituds i durant aquest tercer trimestre s'han iniciat les intervencions, que continuaran durant el 2014. S'han rebut 7 sol·licituds, de les quals se n'han atorgat 7.

Actuació 5.8: Programa d'informació i sensibilització educació ambiental.

S'ha iniciat la campanya d'informació i sensibilització en relació als excrements d'animals als espais públics. Durant la primera quinzena de juliol s'ha realitzat l'enquesta ciutadana per detectar els punts on aquesta problemàtica és més aguda (segons la ciutadania). En la realització d'aquestes enquestes s'hi ha involucrat també els centres veterinaris i les botigues d'animals.

Posteriorment, el dia 29 d'agost es va realitzar una activitat amb els nens i nenes dels Casals d'Estiu, que va consistir en una gimcana amb l'objectiu d'informar i sensibilitzar tant als nens i nenes com a la ciutadania en general.

D'altra banda s'ha definit el material de la campanya, l'abast de la fase de sensibilització i la intervenció de la Policia Local en la fase d'intensificació de la vigilància.

En aquesta campanya hi participen la Policia Local, l'àrea de Serveis Municipals, el servei de Mediació Comunitària del Pla de Barris, l'àrea de Medi Ambient i l'Àrea de Benestar Social i Ciutadania, així com la Regidoria de Relacions Ciutadanes.

Durant el quart trimestre de 2013 s'ha estat duent a terme la campanya. L'inici de la campanya va tenir lloc a la zona centre de Palafrugell, es va valorar que iniciar-la a la zona de La Sauleda - carrer Ample, donava un missatge problematitzador del barri. Posteriorment la campanya es va realitzar a l'àmbit d'intervenció. L'acollida per part de la ciutadania ha estat bona, i s'està valorant realitzar-la en altres zones del municipi. Durant el primer trimestre de 2014 cal realitzar l'avaluació de l'execució de la campanya i valorar-ne l'impacte.

Per altra banda, el dia 28 de setembre es va realitzar l'activitat "La natura a la tardor, passejada per la plana de l'Aubi" emmarcada dins la setmana de la mobilitat sostenible i segura (Aire net, fes el pas) a la que hi van assistir 9 persones.

Actuació 5.9: Foment compostatge casolà.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 6: Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments.

Actuació 6.1: Potenciació del paper de les dones

El dia 29 de maig es va realitzar el tancament institucional del projecte. Amb un petit acte d'agraïment al grup d'Agents per la Igualtat.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 6.2: Creació i edició d'un butlletí de barri elaborat per dones

Ja avançàvem en l'anterior justificació que tot i que el treball per treure el 6è número està pràcticament finalitzat, donat el moment crític en que es troba el grup està costant molt més complir terminis i acords.

Durant aquest període es va donar suport a l'equip de redacció per tal que poguessin finalitzar el contingut del 6è número. Diversos factors han dificultat la redacció del 6è número i la continuïtat del projecte fora del Pla de Barris, d'entre els quals podem destacar:

- Canvis en les situacions personals i professionals de les integrants de l'equip de redacció.
- Dificultat per manifestar que volien tancar el projecte
- Ambivalència sobre quina decisió prendre

Per aquest motiu es va acordar fer una trobada amb l'equip de redacció i fer el tancament del projecte, per evitar el risc que el projecte s'acabés sense visibilitzar i posar en valor la tasca feta. Així mateix es va acordar amb les dones que un cop s'obris el Local Social de La Sauleda després de les obres de millora, també es faria un acte més públic per visibilitzar la trajectòria del projecte del Butlletí.

La reunió de tancament va tenir lloc el dia 2 de juliol.

L'actuació està executada i finalitzada.

Actuació 6.3: Prevenció i actuació en casos de violència de gènere.

Actuació executada i finalitzada.

Camp 7: Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica**Actuació 7.1.1. Accions de cohesió social**

Les accions dutes a terme dins aquesta actuació durant el 2013 són:

En relació al DVD per a l'acollida s'han realitzat tres sessions de presentació del material adreçades als treballadors/es de l'ajuntament de Palafrugell que fan atenció a la ciutadania (una sessió més de les previstes). Aquestes tres sessions es varen realitzar entre el 15 i el 17 de maig.

El format de les sessions de presentació va ser la d'un taller amb els següents apartats:

- presentació de l'audiovisual i la seva utilitat com a recurs pels agents d'acollida
- presentació del servei d'acollida municipal
- Taller de gestió dels rumors (en la realització d'aquest taller hi participa la mediadora comunitària del Pla de Barris)

Les sessions realitzades durant el 2013 han estat molt ben valorades i han estat la manera de treballar temes d'acollida més en profunditat un cop realitzada la sessió.

Mediació comunitària en edificis comunitaris i en espais comuns:

- La intervenció en conflictes interpersonals (en coordinació, quan ha calgut amb l'àrea de Benestar Social i Ciutadania de l'Ajuntament, el Centre de Mediació Municipal i la Policia Local)
- La intervenció en conflictes en les comunitats de propietaris/es.
- Projecte de Mediadors Naturals (amb l'objectiu de detectar i capacitar els mediadors naturals de la comunitat, figures que de manera natural intercedeixen en els conflictes que sorgeixen en l'espai públic o en les comunitats o grups). Continuïtat del projecte.
- Intervenció amb joves en els parcs públics, a través de l'esport, per incidir en temes de convivència, resolució de conflictes i gestió de les emocions.
- Col·laboració en el disseny i execució de la Campanya de Sensibilització en relació als excrements d'animals als espais públics.
- Posada en funcionament el dia 13 de maig de 2013, del Pla d'Ocupació de Mediadors Naturals dins el projecte Treball als Barris 2012.

Disseny de la intervenció orientada a la gent gran, que sorgeix de les necessitats detectades per l'Estudi realitzat durant el 2011. La intervenció té per objectius:

- Informar a la població en general i específicament a la població major de 65 sobre els recursos específics adreçats a la gent gran.
- Sensibilitzar la comunitat en l'exercici del bon veïnatge envers la gent gran i en la detecció de casos de risc d'exclusió.
- Reduir el risc d'aïllament i d'exclusió social de la gent gran sola

Es va obrir el procés de contractació (negociat sense publicitat) per tal d'iniciar-ne l'execució. En base a la valoració de les ofertes presentades el concurs es va declarar desert. Durant el primer semestre de 2014 es tornarà a obrir el procés de contractació.

Actuació 7.1.2. Cohesió social: acolliment lingüístic – Aules de barri

El curs 2012-13 va finalitzar el mes de juny de 2013. L'aula de barri de la Sauleda ha comptat durant aquest curs ha comptat amb 20 alumnes.

El mes de setembre de 2013 s'han realitzat les inscripcions per al curs 2013-14. Enguany, des de l'Àrea d'Educació s'ha fet un treball intens per tal de coordinar i unificar criteris amb els diferents agents que imparteixen classes d'acolliment lingüístic. Amb la qual cosa s'ha definit un itinerari formatiu comú i s'han unificat les inscripcions. El mes d'octubre va iniciar-se el curs escolar 2013-2014.

Actuació 7.1.5. Cohesió social i identitat: potenciació identitat del barri en relació al municipi.

Gràcies al projecte Impuls Treball 2011 i conjuntament amb l'Arxiu Municipal es va poder iniciar l'execució d'aquesta actuació amb la recollida i gravació d'històries de vida de persones del barri. Això ens ha permès recollir part de la història oral del barri de La Sauleda - Carrer Ample i disposar de molt material per a l'execució d'aquesta actuació.

L'actuació s'ha definit en tres línies:

- Edició d'un quadern amb fragments de les històries de vida de les persones del barri que es va entrevistar durant el 2011.
- Exposició que recollirà la història del barri en el context del municipi a través de les històries de vida recollides i a través d'una contextualització històrica.
- Audiovisual que acompanyarà l'exposició amb fragments de les entrevistes i agrupades en 5 temes:
 - El barri
 - Convivència, com veiem a l'altre
 - Procés migratori i construcció familiar
 - Feina
 - Context polític - econòmic i La llengua

Durant aquest segon semestre de 2013 s'ha estat treballant en l'execució del projecte, que s'està realitzant amb un equip interdisciplinari (disseny gràfic, fotografia, edició audiovisual, assessorament tècnic en matèria de fluxos migratoris, etc.). Està previst que durant el primer semestre de 2014 es presenti el quadern i l'exposició de manera itinerant en el municipi (aprofitant el ressò d'algun altre esdeveniment municipal) i, a partir de l'obertura, un cop finalitzades les obres de millora (actuació 3.1.) del Local Social de La Sauleda, l'exposició i l'audiovisual siguin una exposició permanent al Local Social.

Actuació 7.2.3. Atenció als joves.

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 7.3.2. Xarxa de Serveis: Dotació equipament centre cívic.

Actuació prevista per al 2014, ja que està vinculada a l'actuació 3.1.

Actuació 7.4.1. Oficina de gestió del projecte (despeses personal, lloguer i funcionament).

Durant el 2013 el personal de l'oficina del Pla de Barris ha realitzat, entre d'altres, les següents accions:

- Coordinació de la planificació i l'execució de les actuacions i de la intervenció de les diferents àrees de l'Ajuntament pel què fa al Pla de Barris. Difusió de les accions del Pla de Barris.
- Coordinació dels diferents tècnics que treballen a l'Oficina del Pla de Barris.
- Col·laboració amb altres projectes de l'Ajuntament de Palafrugell.
- Coordinació i difusió de noves activitats per a la dinamització del Local Social de La Sauleda i del Local Social del carrer Ample.

Gestions per a la signatura de convenis de cessió d'ús dels locals socials de La Sauleda i del c/ Ample amb diverses associacions, per a la realització d'activitats d'interès socio-cultural.

Gestions per a l'arrendament de l'espai destinat a quiosc del parc de La Sauleda.

Difusió de les actuacions del Pla de Barris.

Desenvolupament, gestió i justificació dels programes atorgats pel SOC dins el projecte "Treball als Barris 2012".

Planificació i elaboració de la sol·licitud de subvenció del projecte "Treball als Barris 2013" convocada pel SOC.

Difusió, disseny i facilitació dels processos participatius.

Atenció, derivació i seguiment de les demandes recollides des de l'oficina i que no tenen a veure amb el projecte del Pla de Barris.

Treball amb diferents entitats i associacions per cercar vies de col·laboració en el projecte del Pla de Barris.

Elaboració del document del projecte Pla de Barris La Sauleda – carrer Ample que inclogui tant la pròrroga com les modificacions del projecte, així com els resultats de l'avaluació del període 2009-2012 del projecte.

Comitè d'Avaluació i Seguiment del Projecte Pla de Barris La Sauleda-Carrer Ample.

Camp 8: Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques

Actuació 8.3. Instal·lació de passos elevats a la Sauleda

Actuació executada i finalitzada.

Actuació 8.4. Instal·lació de passos elevats carrer Ample

Actuació executada i finalitzada.

03. Indicadors

□ Actuacions planificades vs. Actuacions executades i % de pressupost justificat.

La justificació de les actuacions del Pla de Barris es realitza dos cops l'any, tal i com estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya: el 15 de maig i el 15 d'octubre de cada any. Els percentatges corresponen als totals justificats fins a 15 d'octubre de 2013.

■ Executat
■ En execució segons planificació
■ No executat (en fase de preparació)

Actuació	Pressupost justificat
1.1. Projecte Parc Urbà "El Carrilet"	100%
1.2. Millora urbana del c/Carrilet	0%
1.3. Projecte de millora urbana c/Ponent	0%
1.5. Projecte de millora urbana c/Independència i Sant Pere	0%
1.6. Formació vorera i carril bici tram Av. Espanya - Carrilet	0%
1.7. Millora urbana del c/Barcelona	0%
1.8. Adequació pista esportiva Plaça de l'Estadi	100%
2.2 Rehabilitació i equipament elements col·lectius edificis	45,36%
3.1. Millora i ampliació local social "La Sauleda"	0%
3.2. Millora del local social del carrer Ample	100%
4.1. Instal·lació xarxa canalització fibra òptica noves tecnologies	Depèn del Camp 1
4.2. Instal·lació antenes comunitàries per substituir individuals	Depèn de l'actuació 7.1.3
4.3. Creació Aula TIC en el Centre Cívic	0%
4.4. Instal·lació aparell de videoconferència	0%
4.5. Adaptació edificis a noves normatives telecomunicacions	Depèn del Camp 2
5.2. Instal·lació d'energia solar en els edificis municipals	100%
5.4. Increment de la biodiversitat als parcs urbans	0%
5.5. Increment dotació de contenidors	100%
5.6. Accions d'estalvi i eficiència energètica en edificis municipals	0%
5.7. Retirada de residus d'amiant i fibrociment de domicilis particulars	38,34%
5.8 Programa d'informació i sensibilització educació ambiental	83,39%
5.9. Foment del compostatge casolà	100%
6.1. Potenciació del paper de les dones	100%
6.2 Creació i edició d'un butlletí del barri elaborat per dones	100%
6.3 Prevenció i actuació en casos de violència de gènere	100%
7.1.1 Accions de cohesió social	57,44%
7.1.2 Cohesió social: Acolliment lingüístic adults – Aules de barri	85,92%
7.1.5 Cohesió social i identitat: Potenciació identitat del barri	0%
7.2.3 Atenció als Joves	100%
7.3.2 Xarxa de serveis: Dotació d'equipament centre cívic	0%
7.4 Oficina de gestió Pla de Barris	64,27%
8.1 Eliminació barreres arquitectòniques en els edificis	Depèn del Camp 2
8.2 Eliminació barreres arquitectòniques en els espais públics	Depèn dels Camps 1 i 3
8.3 Instal·lació passos elevats en el barri de la Sauleda	100%
8.4 Instal·lació passos elevats en el barri del C/Ample	100%

% TOTAL JUSTIFICAT DEL TOTAL DEL PROJECTE (fins a 15 d'octubre de 2013)	39,49%
--	--------

04. Subvencions sol·licitades vs. Subvencions concedides.

Subvenció Sol·licitada	Administració	Import sol·licitat	Import concedit
Treball als barris 2009	SOC Àrea de Desenvolupament Local	138.118,89€	50.562,55€
Treball als barris 2010	SOC Àrea de Desenvolupament Local	261.226,49€	98.614,88€
Treball als barris 2011	SOC Àrea de Desenvolupament Local	346.514,90€	211.406,55€
Treball als barris 2012	SOC Àrea de Desenvolupament Local	250.324,32€	198.601,67€
Treball als barris 2013	SOC Àrea de Desenvolupament Local	175.174,35€	161.816,69€
Procés participatiu de millora del barri 2009-2010	Direcció General de Participació	35.000,00€	14.461,00€
Procés participatiu de millora del barri 2010-2011	Direcció General de Participació	29.448,46€	4.623,12€
Subvenció a ens locals per a la cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries 2010-2012	Departament de Governació i Administracions Públiques Secretaria d'Acció Ciutadana	30.000,00€	29.750,00€
TOTAL		1.265.807,41€	769.836,46€
PERCENTATGES		100%	60,82%

Per part de les administracions corresponents s'han valorat favorablement totes les subvencions sol·licitades i l'import concedit suposa el 60,82% del total sol·licitat, percentatge superior al del 2012.

05. Convenis i col·laboracions

- Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment Departament de Territori i paisatge i amb anterioritat Departament de Política Territorial i Obres Públiques) i l'Ajuntament de Palafrugell per al desenvolupament del projecte d'intervenció integral del barri La Sauleda – Carrer Ample 2008-2012. Data de signatura, 7 de febrer de 2009.
- Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat (anteriorment el conveni era amb el Departament de Medi ambient i Habitatge) de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palafrugell, en relació a les actuacions de rehabilitació d'especial interès i amb caràcter excepcional. Data de signatura, 17 de juliol de 2009.
- Conveni entre l'Ajuntament de Palafrugell i el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona per a la realització de gestions per al lliurament dels test d'edifici (TEDI). Data de signatura, 17 de juliol de 2009.
- Conveni entre el Departament de Benestar i Família (anteriorment Departament de Governació i Administracions Públiques) i l'Ajuntament de Palafrugell, per formalitzar l'atorgament d'una subvenció pluriennal per al programa de cooperació interadministrativa en matèria d'actuacions comunitàries per als anys 2010, 2011 i 2012. Data de signatura, 19 de juliol de 2010.
- Conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i la Universitat de Girona per a la realització de les pràctiques de l'alumnat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariales. Data de signatura, 7 d'abril de 2011.

06. Subvencions rebudes

Projecte	Import concedit	Administració
Pla de Barris 2008-2012	4.134.860€ (50% de la totalitat del projecte)	Departament de Territori i Paisatge
Treball als barris 2009	50.562,55€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2010	98.614,88€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2011	211.406,55€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als barris 2012	198.601,67€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Treball als Barris 2013	161.816,69€	SOC Àrea de Desenvolupament Local Generalitat de Catalunya
Procés participatiu de millora del barri 2009-2010	14.461,00€	Direcció General de Participació Generalitat de Catalunya
Procés participatiu de millora del barri 2010-2011	4.623,12€	Direcció General de Participació Generalitat de Catalunya
Programa de convivència al barri 2010-2012	29.750€	Departament de Benestar i Família

07. Difusió

Notícies del Pla de Barris

Notícia	Publicació	Data
Signen convenis d'ús dels 2 Locals Socials	El Punt	25/02/2013
Palafrugell amplia la cessió del Local Social de la Sauleda	Diari de Girona	26/02/2013
Palafrugell fa una campanya per retirar l'amiant en el Pla de Barris	Diari de Girona	12/04/2013
Subvencions per retirar amiant	El Punt	13/04/2013
L'Ajuntament de Palafrugell farà 84 intervencions fins al 2015 dins del Pla de Barris	Diari de Girona	02/07/2013

Articles publicats al butlletí de l'Ajuntament de Palafrugell, Can Bech:

Notícia	Publicació
<input type="checkbox"/> El Pla de Barris durant el 2013	Can Bech n. 30 febrer - març 2013
<input type="checkbox"/> Tinença d'animals i cura de l'espai públic	Can Bech n. 34 octubre – novembre 2013
<input type="checkbox"/> Dóna'm un cop de mà	Can Bech n. 35 desembre 2013 – gener 2014
<input type="checkbox"/> Accions adreçades a la Gent Gran	Can Bech n. 35 desembre 2013 – gener 2014
<input type="checkbox"/> El Pla de Barris durant el 2014	Can Bech n. 35 desembre 2013 – gener 2014

Web Pla de Barris

Visió general del web	Totals
Visites	921
Usuaris únics	559
Pàgines visitades	2310
Promig pàgines vistes (per cada visitant)	2,51
Temps en el lloc (hh:mm:ss)	00:01:34
Percentatge de rebot (%)	61,24
Percentatge noves visites (%)	57,33
Nº de països/territoris de procedència de les visites	10

En general, els indicadors han disminuït respecte l'any anterior, aquesta tendència l'entendem com a normal donat que el projecte està encarant l'última fase d'execució i els projectes socials, que eren els que més activitat generaven, estan finalitzant.